

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE CHISEC

Fecha y Hora: 3/09/2021 16:28

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Repro gramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre						% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Inicial)	
							Ejecución											Total
							Mayo	Junio	Julio	Agosto								
Eje Katun: Bienestar para la gente																		
Prioridad Nacional de Desarrollo: Reducción de la pobreza y protección social																		
Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición																		
Carreteras terciarias (MCIV)	Galon	Meta física	50	48	1	Ejecución físic						0	0%	0	0%	0%	0%	
		Meta financier	0	0		Ejecución fina	284117.22	246610.40	168750	0	699477.62	2013041.82	96.7%	0%	96.7%			
APOYO MAQUINARIA (COMBUSTIBLE) PARA REPARACION DE CAMINO RURAL DE ALDEA SAN MIGUEL LIMON A LA ALDEA SAN PEDRO LIMON CHISEC, ALTA VERAPAZ	Galon	Meta física	3892	3892	1	Ejecución física	3892				3892	100%	3892	100%	100%	100%		
		Meta financiera	88348.40	88348.40	1	Ejecución financiera	40000	45429.40	0	0	85429.40	85429.40	96.7%	96.7%	96.7%			
MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA (COMPRA DE MATRIELES Y SERVICIOS) LAGUNA FLOR DEL NORTE HACIA CASERIO BOLONCO, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	1369	1369	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%		
		Meta financiera	89665.60	89665.60	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%			
APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PRIMERA AVENIDA ENTRE PRIMERA Y SEGUNDA CALLE ZONA 2, BARRIO EL CENTRO, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	81	81	1	Ejecución física					0	0%	81	100%	0%	100%		
		Meta financiera	89575	89575	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	89485	99.9%	0%	99.9%			
MEJORAMIENTO CARRETERA DE TERRACERIA DEL CRUCE LINTERNA II HACIA ALDEA TZULUL QEQCHIL, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	2000	2000	1	Ejecución física					0	0%	2000	100%	0%	100%		
		Meta financiera	88563	88563	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	87804	99.14%	0%	99.14%			
REPOSICION CARRETERAS DE TERRACERIA EN LUGARES POBLADOS AFECTADOS POR TORMENTAS TROPICALES ETA E IOTA, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	53777.37	53777.37	1	Ejecución física					0	0%	53777.37	100%	0%	100%		
		Meta financiera	1265625	1265625	1	Ejecución financiera	168750	168750	168750	0	506250	1265625	100%	40%	100%			
MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA (DOTACION DE MATERIALES Y SERVICIOS) CALLE DE ACCESO A POZO MECANICO ALDEA SEGUACHIL, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	150	150	1	Ejecución física					0	0%	150	100%	0%	100%		
		Meta financiera	86013	86013	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	85070	98.9%	0%	98.9%			

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE CHISEC

Fecha y Hora: 3/09/2021 16:28

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
MEJORAMIENTO CALLE (MATERIALES Y SERVICIOS) BARRIO SECTOR SUR, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física Meta financiera	1500 88200	1500 88200	1 1	Ejecución física Ejecución financiera					0 0	0% 0%	0 0	0% 0%	0%	0%
CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA BARRIO BELLA VISTA LOTIFICACION VALLE DEL SOL, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física Meta financiera	830 80820	830 80820	1 1	Ejecución física Ejecución financiera					0 0	0% 0%	830 80820	100% 100%	0%	100%
APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION (CONSTRUCCION DE EMPEDRADO) SEGUNDA CALLE ENTRE SEGUNDA Y TERCERA AVENIDA ZONA 1, BARRIO EL CENTRO, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física Meta financiera	81 89175	81 89175	1 1	Ejecución física Ejecución financiera					0 0	0% 0%	81 89107.50	100% 99.92%	0%	100%
CONSERVACION CALLE BARRIO NUEVA ESPERANZA, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física Meta financiera	454 64072.50	454 64072.50	1 1	Ejecución física Ejecución financiera					0 0	0% 0%	454 63327.50	100% 98.84%	0%	98.84%
CONSERVACION CALLE BARRIO EL MITCH, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física Meta financiera	544 58752	544 58752	1 1	Ejecución física Ejecución financiera					0 0	0% 0%	544 58575.20	100% 99.7%	0%	100%
APOYO MAQUINARIA (COMBUSTIBLE) PARA MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DESDE ALDEA PECULIX A CASERIO LA BENDICION I, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Galon	Meta física Meta financiera	3450 86250	3450 86250	1 1	Ejecución física Ejecución financiera					0 0	0% 0%	0 0	0% 0%	0%	0%
APOYO MAQUINARIA (COMBUSTIBLE) PARA MANTENIMIENTO CAMINO RURAL (ALDEA LIMON YALICAR A PARCELAS) ALDEA LIMON YALICAR, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Galon	Meta física Meta financiera	3580 89500	3580 89500	1 1	Ejecución física Ejecución financiera					0 0	0% 0%	0 0	0% 0%	0%	0%
APOYO MAQUINARIA (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE) PARA REPARACION DE CAMINO RURAL DE ALDEA PLAYITAS AL CASERIO QUIMALA CHISEC, ALTA VERAPAZ	Galon	Meta física Meta financiera	3695 83876.50	3695 83876.50	1 1	Ejecución física Ejecución financiera					3695 26709.42	100% 31.84%	3695 26709.42	100% 31.84%	100% 31.84%	100% 31.84%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE CHISEC

Fecha y Hora: 3/09/2021 16:28

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)							
APOYO MAQUINARIA (COMBUSTIBLE), MANTENIMIENTO CAMINO RURAL DE CRUCE ALDEA NUEVA BABILONIA CASERIO AGUA SUBTERRANEA, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Galon	Meta física Meta financiera	3400 85000	3400 85000	1 1	Ejecución física Ejecución financiera		Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total	0 0	0 0	0% 0%	0% 0%							
APOYO MAQUINARIA (COMBUSTIBLE) PARA REPARACION DE CALLES DE CASERIO GUACAMAYA Y CASERIO PRESBITERIANA BETHANIA CHISEC, ALTA VERAPAZ	Galon	Meta física Meta financiera	3588 81447.60	3588 81447.60	1 1	Ejecución física Ejecución financiera	3588 48657.80		32431	0	0	3588 81088.80	3588 81088.80	100% 99.56%	100% 99.56%	100% 99.56%							
Eje Katun:	Bienestar para la gente																						
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social																						
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición																						
Carreteras y caminos terciarios	Aporte en especie	Meta física Meta financiero	25.3940 11209400.26	25.3940 11209400.26	0 0	Ejecución física Ejecución fina		100000	1413885.0		0	311318.60	1825203.64	0 0	0% 0%	0 0	0% 0%	16.28% 16.28%	5818123.03	98.42% 98.42%	33.33% 33.33%	66.67% 66.67%	98.42% 98.42%
CONSERVACION MAQUINARIA Y TRANSPORTE MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLES DE CHISEC, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física Meta financiera	12 1078768.20	12 1078768.20	0 0	Ejecución física Ejecución financiera		1	1	1	1	4	33.33% 50.52%	8 1061760.25	66.67% 98.42%	33.33% 50.52%	66.67% 98.42%						
MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA (CARRETERA PRINCIPAL) CASERIO NUEVO SINAI, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	10650 725140	10650 725140	0 0	Ejecución física Ejecución financiera						0 0	0 0	0 0	0% 0%	0 0	0% 0%	0% 0%	0 0	0% 0%	0% 0%	0% 0%	
MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA (HACIA PARCELAMIENTO ORILLA DEL RIO) CASERIO LA LIBERTAD, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	6300 525005	6300 525005	0 0	Ejecución física Ejecución financiera						0 0	0 0	0 0	0% 0%	0 0	0% 0%	0% 0%	0 0	0% 0%	0% 0%	0% 0%	
MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA DESDE CRUCE CASERIO NACIMIENTO RUBEL SANTO HACIA ALDEA SAN PEDRO LIMON, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	26500 793455	26500 793455	0 0	Ejecución física Ejecución financiera						0 0	0 0	0 0	0% 0%	0 0	0% 0%	0% 0%	0 0	0% 0%	0% 0%	0% 0%	
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL CRUCE ALDEA SEM	Metro lineal	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física						0	1000	100%	0%	100%	100%						

Entidad: MUNICIPALIDAD DE CHISEC

Fecha y Hora: 3/09/2021 16:28

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL CRUCE ALDEA SEM	Metro lineal	Meta financiera	896360.48	896360.48		0 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	87270.40	9.74%	0%	9.74%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LAS PAVAS, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	1	1	0 Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	269701.60	269701.60	0 Ejecución financiera						0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (BALASTADO) ALDEA CRUCE DEL PATO, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	1200	1200	0 Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	895000	895000	0 Ejecución financiera						0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CRUCE ALDEA VALCHACTI AL CASERIO GETZEMAN, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	6500	6500	0 Ejecución física					5000	5000	76.92%	5000	76.92%	76.92%	76.92%
		Meta financiera	1345741	1345741	0 Ejecución financiera	0	0	0	0	135575.10	135575.10	10.07%	135575.10	10.07%	10.07%	10.07%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE LA ALDEA LOMAS DEL NORTE AL CASERIO LAGUNA FLOR DEL NORTE, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	1900	10900	1 Ejecución física	9000					9000	82.57%	10900	100%	473.68%	573.68%
		Meta financiera	1365900	1613911	1 Ejecución financiera	0	492811	0	0	0	492811	30.54%	1608011	99.63%	36.08%	117.73%
MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA AGUA SUBTERRANEA, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	1200	1200	0 Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	100000	100000	0 Ejecución financiera						0	0%	0	0%	0%	0%
REPOSICION CARRETERAS DE TERRACERIA CASERIO QUIMALA LA ALDEA MERCEDES I, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	1500	1500	0 Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	85500	85500	0 Ejecución financiera						0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CONSTRUCCION DE EMPEDRADO) ALDEA SEHUBUB, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	100	1081	1 Ejecución física						0	0%	1081	100%	0%	1081%
		Meta financiera	66804	896804	1 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	789637.50	88.07%	0%	1182.32%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA LIBERTAD, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	1	1	0 Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	350037.50	350037.50	0 Ejecución financiera						0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LAS PAPAVALS, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	1	1	0 Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1745000	1745000	0 Ejecución financiera						0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION CALLE (S) ALDEA SEPOCIL, CHISEC, ALTA	Metro lineal	Meta física	1	1	0 Ejecución física						0	0%	1	100%	0%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE CHISEC

Fecha y Hora: 3/09/2021 16:28

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Repro gramación	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
CONSTRUCCION CALLE (S) ALDEA SEPOCIL, CHISEC, ALTA	Metro lineal	Meta financiera	966987.48	966987.48	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	966987.47	100%	0%	100%	
MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA (ALDEA SAN PEDRO LIMON HACIA PARCELAMIENTOS) ALDEA SAN PEDRO LIMON, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	2530	2530	1	Ejecución física	1000	1530		2530	100%	2530	100%	100%	100%	
		Meta financiera	850005	850005	1	Ejecución financiera	100000	197430	0	0	297430	34.99%	297430	34.99%	34.99%	
MEJORAMIENTO CALLE (MATERIALES Y SERVICIOS) BARRIO SAN FRANCISCO, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	1300	218	2	Ejecución física				0	0%	0	0%	0%	0%	
MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA DE ALDEA SAMOCCH HACIA ALDEA CANDELARIA YALICAR, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta financiera	89950	89950	1	Ejecución financiera				0	0%	0	0%	0%	0%	
		Meta física	13000	13000	1	Ejecución física				0	0%	0	0%	0%	0%	
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SANTA MARIA SETZUL, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta financiera	1500000	1500000	1	Ejecución financiera				0	0%	0	0%	0%	0%	
		Meta física	2662	2662	1	Ejecución física				0	0%	0	0%	0%	0%	
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (EMPEDRADO) ALDEA CANDELARIA YALICAR, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta financiera	896652	896652	1	Ejecución financiera				0	0%	0	0%	0%	0%	
		Meta física			0	Ejecución física				0	0%	0	0%	0%	0%	
MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA DE ALDEA CRUCE DEL PATO HACIA NUEVO VERTEDERO, MICROREGION CANLECH, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	3255	3255	1	Ejecución física	3255		0	3255	100%	3255	100%	100%	100%	
		Meta financiera	892040.04	892040.04	1	Ejecución financiera	0	266174.30	0	0	266174.30	29.84%	266174.30	29.84%	29.84%	
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CONSTRUCCION DE EMPEDRADO) ALDEA CANLECH, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	412	412	1	Ejecución física				0	0%	4	.97%	0%	.97%	
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CONSTRUCCION DE EMPEDRADO) CASERIO OUMMALA, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta financiera	1250000	1250000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	516812.01	41.34%	0%	41.34%	
		Meta física	90	90	1	Ejecución física				0	0%	0	0%	0%	0%	
MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA (RENTA DE MA	Hora	Meta física	127	127	1	Ejecución física	127			127	100%	127	100%	100%	100%	

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE CHISEC

Fecha y Hora: 3/09/2021 16:28

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Repro gramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatr. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatr. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA (RENTA DE MAQUINARIA MARTILLO HIDRAULICO) PARA CORTE DE	Hora	Meta financiera	88900	88900	1	Ejecución financiera	0	0	0	88265	88265	99.29%	88265	99.29%	99.29%	99.29%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (EMPEDRADO) ALDEA LAS RUINAS, ALTA VERAPAZ		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CARRECHE SECHINA, CHISEC, ALTA VERAPAZ		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA DESDE ALDEA SAN MIGUEL LIMÓN HACIA CRUCE CASERIO NACIMIENTO RUBEL SANTO, CHISEC, ALTA VERAPAZ		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE(S) ALDEA SEGUACHIL, CHISEC, ALTA VERAPAZ		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (EMPEDRADO) ALDEA CAJCAN, CHISEC, ALTA VERAPAZ		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (EMPEDRADO) ALDEA TIERRA LINDA, CHISEC, ALTA VERAPAZ		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO) ALDEA SEPOC II, CHISEC, ALTA VERAPAZ		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE(S) ALDEA SANTA MARTA, CHISEC, ALTA VERAPAZ		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO) DE BARRIO NAZARETH A BARRIO SECTOR SUR, CHISEC, ALTA VERAPAZ		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE CHISEC

Fecha y Hora: 3/09/2021 16:28

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (EMPEDRADO) LIMÓN YALICAR, CHISEC, ALTA VERAPAZ		Meta física Meta financiera			0 0	Ejecución física Ejecución financiera					0 0	0% 0%	0 0	0% 0%	0% 0%	0% 0%
MEJORAMIENTO CALLE(S) ALDEA SAN FRANCISCO-REGIÓN XUCITZ'UL, CHISEC, ALTA VERAPAZ		Meta física Meta financiera			0 0	Ejecución física Ejecución financiera					0 0	0% 0%	0 0	0% 0%	0% 0%	0% 0%
MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA (ALDEA SAN PEDRO LIMÓN HACIA PARCELAMIENTO) ALDEA SAN PEDRO LIMÓN, CHISEC, ALTA VERAPAZ		Meta física Meta financiera			0 0	Ejecución física Ejecución financiera					0 0	0% 0%	0 0	0% 0%	0% 0%	0% 0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO) ALDEA SETZI, CHISEC, ALTA VERAPAZ		Meta física Meta financiera			0 0	Ejecución física Ejecución financiera					0 0	0% 0%	0 0	0% 0%	0% 0%	0% 0%
MEJORAMIENTO CALLES) ÁREA URBANA DE CHISEC, ALTA VERAPAZ		Meta física Meta financiera			0 0	Ejecución física Ejecución financiera					0 0	0% 0%	0 0	0% 0%	0% 0%	0% 0%
MEJORAMIENTO CALLES) BARRIO SECTOR SUR, CHISEC, ALTA VERAPAZ		Meta física Meta financiera			0 0	Ejecución física Ejecución financiera					0 0	0% 0%	0 0	0% 0%	0% 0%	0% 0%
MEJORAMIENTO CALLES) ALDEA SEMOX YALICAR, CHISEC, ALTA VERAPAZ		Meta física Meta financiera			0 0	Ejecución física Ejecución financiera					0 0	0% 0%	0 0	0% 0%	0% 0%	0% 0%
MEJORAMIENTO CALLE CASERIO PRESBITERIANA BETANIA, CHISEC, ALTA VERAPAZ		Meta física Meta financiera			0 0	Ejecución física Ejecución financiera					0 0	0% 0%	0 0	0% 0%	0% 0%	0% 0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (EMPEDRADO) ALDEA CANLECH, CHISEC, ALTA VERAPAZ		Meta física Meta financiera			0 0	Ejecución física Ejecución financiera					0 0	0% 0%	0 0	0% 0%	0% 0%	0% 0%
MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR ALDEA SAN FRANCISCO DEL RÍO, CHISEC, ALTA VERAPAZ		Meta física Meta financiera			0 0	Ejecución física Ejecución financiera					0 0	0% 0%	0 0	0% 0%	0% 0%	0% 0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE CHISEC

Fecha y Hora: 3/09/2021 16:28

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Repro gramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
CONSTRUCCION CAMINO RURAL,ALDEA LAS MERCEDES I, CHISEC, ALTA VERAPAZ		Meta física Meta financiera			0 0	Ejecución física Ejecución financiera					0 0	0% 0%	0 0	0% 0%	0% 0%	0% 0%
MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA CASERIO NUEVO EDÉN, CHISEC, ALTA VERAPAZ		Meta física Meta financiera			0 0	Ejecución física Ejecución financiera					0 0	0% 0%	0 0	0% 0%	0% 0%	0% 0%
MEJORAMIENTO CALLE(S) (CONSTRUCCION DE EMPEDRADO) CASERIO EL GALLITO, CHISEC, ALTA VERAPAZ		Meta física Meta financiera			0 0	Ejecución física Ejecución financiera					0 0	0% 0%	0 0	0% 0%	0% 0%	0% 0%
MEJORAMIENTO CALLE(S) ALDEA LIMÓN YALCAR, CHISEC, ALTA VERAPAZ		Meta física Meta financiera			0 0	Ejecución física Ejecución financiera					0 0	0% 0%	0 0	0% 0%	0% 0%	0% 0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (EMPEDRADO) ALDEA SESUCHAJ, CHISEC, ALTA VERAPAZ		Meta física Meta financiera			0 0	Ejecución física Ejecución financiera					0 0	0% 0%	0 0	0% 0%	0% 0%	0% 0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (EMPEDRADO) ALDEA CHIQUEBUL, CHISEC, ALTA VERAPAZ		Meta física Meta financiera			0 0	Ejecución física Ejecución financiera					0 0	0% 0%	0 0	0% 0%	0% 0%	0% 0%
MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA (ALDEA SAN PEDRO LIMON HACIA PARCELAMIENTOS) ALDEA SAN PEDRO LIMON, CHISEC, ALTA VERAPAZ		Meta física Meta financiera			0 0	Ejecución física Ejecución financiera					0 0	0% 0%	0 0	0% 0%	0% 0%	0% 0%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Acceso a servicios de salud															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad															
Construcción de centros de salud, carreteras, adquisición de equipo. (competencia delegada)Construcción	Metro cuadrado	Meta física Meta financier	980 422000	980 422000	0 0	Ejecución físic Ejecución fina		0 77275		87000 86654	0 250929	0% 59.46%	0 637928.18	0% 0%	0% 59.46%	0% 0%
	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	180 22000	180 22000	0 0	Ejecución física Ejecución financiera					0 0	0% 0%	0 0	0% 0%	0% 0%	0% 0%

Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE CHISEC

Fecha y Hora: 3/09/2021 16:28

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Ejecución Segundo Cuatrimestre									
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA MERCEDES I, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	20	20	0	Ejecución física					0	0%	20	100%	0%	100%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	100000	100%	0%	100%
CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA SEMUY, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	20	20	0	Ejecución física					0	0%	20	100%	0%	100%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	100000	100%	0%	100%
CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA SAMOCOCH, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	20	20	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION PARA PUENTE VEHICULAR CASERIO SANTA ROSA, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	32	32	1	Ejecución física	32				32	100%	32	100%	100%	100%
		Meta financiera	77775	77775	1	Ejecución financiera	0	77275	0	0	77275	99.36%	77275	99.36%	99.36%	99.36%
APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALONES COMUNALES AREA URBANA Y RURAL, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	900	900	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	890000	890000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PUENTE VEHICULAR TIPO TRANSVERSAL Y MEJORAMIENTO DE CALLE ALDEA LIMON YALICAR, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	32	32	1	Ejecución física		32			32	100%	32	100%	100%	100%
		Meta financiera	87365	87365	1	Ejecución financiera	0	0	87000	0	87000	99.58%	87000	99.58%	99.58%	99.58%
APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PUENTES VEHICULARES ALDEA SETZI Y SERAXQUEN, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	102	102	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	890815	890815	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTOS PLATAFORMAS AREAS DE DESARROLLO (DOTACION MATERIALES Y SERVICIOS), CALLE INGRESOS A EDIFICIOS PUBLICOS, ALDEA CANDELARIA YALICAR CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	1155	1155	1	Ejecución física					0	0%	1155	100%	0%	100%
		Meta financiera	87944	87944	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	86999.18	98.93%	0%	98.93%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE CHISEC

Fecha y Hora: 3/09/2021 16:28

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA SAMARIA CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	180	180	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	800000	800000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA CANDELARIA YALICAR CHISE, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	180	180	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	800000	800000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PUENTE VEHICULAR ALDEA POZO SECO, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	42	42	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	89000	89000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO RASTRO MUNICIPAL (MATERIALES Y SERVICIOS) CASERIO SAN FELIPE, CHISEC, ALTA VERPAZ	Metro cuadrado	Meta física	1620	1620	1	Ejecución física			800		800	49.38%	800	49.38%	49.38%	49.38%
		Meta financiera	89088	89088	1	Ejecución financiera	0	0	0	86654	86654	97.27%	86654	97.27%	97.27%	97.27%
CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA SEMAX, CHISEC, ALTA VERAPAZ		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:																
Prioridad Nacional de Desarrollo:																
Meta Estratégica de Desarrollo:																
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física			0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	10609100	10609100		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	10609100	10609100	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE CHISEC

Fecha y Hora: 3/09/2021 16:28

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogr. gram. ciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance 2do. Cuatrín. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrín. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun: Bienestar para la gente																
Prioridad Nacional de Desarrollo: Educación																
Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos																
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Metro cuadrado	Meta física	200	200	0	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%
		Meta financiero	89500	89500		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0	861900.30	98.25%	0%	98.25%
RESTAURACION ESCUELA PRIMARIA BARRIO NUEVA ESPERANZA, CHISEC, ALTA VERAPAZ,	Metro cuadrado	Meta física	213.40	213.40	1	Ejecución física						0	0%	213.40	100%	0%
		Meta financiera	57911.20	57911.20	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	56900.30	98.25%	0%	98.25%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, ALDEA SEGUACHIL, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	299.65	299.65	1	Ejecución física						0	0%	299.65	100%	0%
		Meta financiera	805000	805000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	805000	100%	0%	100%
CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL (DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION) ESCUELA PRIMARIA ALDEA TIERRA NEGRAI, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	180	180	0	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%
		Meta financiera	89500	89500	0	Ejecución financiera						0	0%	0	0%	0%
Eje Katun: Bienestar para la gente																
Prioridad Nacional de Desarrollo: Educación																
Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos																
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Metro cuadrado	Meta física	120	120	0	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%
		Meta financiero	7928.42	7928.42		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0	7928.42	100%	0%	100%
AMPLIACION INSTITUTO BASICO, BARRIO EL CENTRO, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	80	80	0	Ejecución física						0	0%	80	100%	0%
		Meta financiera	7928.42	7928.42	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	7928.42	100%	0%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE CHISEC

Fecha y Hora: 3/09/2021 16:28

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total						
Eje Katun:																	
Recursos naturales para hoy y para el futuro																	
Prioridad Nacional de Desarrollo:																	
Acceso al agua y gestión de RRNN																	
Meta Estratégica de Desarrollo:																	
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales																	
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Aporte en especie	Meta física Meta financiero	3443 5283651.02	3443 5283651.02	0 Ejecución física	Ejecución física	860661.58	860661.58	1060661.5	474572.30	3256557.04	0	0%	4045987.89	82.03%	61.63%	82.03%
CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHISEC, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física Meta financiera	12 1949514	12 1949514	0 Ejecución física	Ejecución física	1	1	1	1	4	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TIERRA BLANCA CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física Meta financiera	4500 100000	4500 100000	0 Ejecución física	Ejecución física					0	0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA SANTA MARTA CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física Meta financiera	9408 50000	9408 50000	0 Ejecución física	Ejecución física					0	0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESPERANCITA DEL RIO CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física Meta financiera	7136 48000	7136 48000	0 Ejecución física	Ejecución física					0	0	0%	0	0%	0%	0%
AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO SAN FRANCISCO Y MICH CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física Meta financiera	3230 125000	3230 125000	0 Ejecución física	Ejecución física					0	0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASERIO VALLE VERDE, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física Meta financiera	13566 811137.02	13566 3426771.60	0 Ejecución física	Ejecución física	1000	1000	1500	1000	4500	4500	33.17%	4500	33.17%	33.17%	33.17%
CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO, BARRIO LA FLORIDA, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física Meta financiera	150 1350000	150 1350000	0 Ejecución física	Ejecución física					0	0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION POZO(S), ALDEA LIMON NORTE, LIMON IMPERIAL, Y SAN MIGUEL LIMON, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física Meta financiera	1 850000	1 850000	0 Ejecución física	Ejecución física					0	0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE CHISEC

Fecha y Hora: 3/09/2021 16:28

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO ALDEA TZULUL, QEQCH, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física Meta financiera	185 123113198	185 1231131.98	1 2	Ejecución física Ejecución financiera		185		106160.15	706160.15	100%	185	100%	0.57%	100%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SEHIX CANTZUL, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física Meta financiera	7230 748118.88	7230 748118.88	1 1	Ejecución física Ejecución financiera	7230				7230	100%	7230	100%	100%	100%
APOYO DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL BARRIO EL CENTRO, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Artículo de plástico	Meta física Meta financiera	60 81000	60 81000	1 1	Ejecución física Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
APOYO DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL LOTIFICACION VALLE DEL SOL, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Artículo de plástico	Meta física Meta financiera	27 36450	27 36450	1 1	Ejecución física Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
APOYO DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL EN 9 LUGARES POBLADOS DE ESCASOS RECURSOS CHISEC, ALTA VERAPAZ	Unidad	Meta física Meta financiera	481 649350	481 649350	1 1	Ejecución física Ejecución financiera	181	200	100	301500	481	100%	481	100%	100%	100%
APOYO DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL EN 4 LUGARES POBLADOS A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS AREA RURAL, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Unidad	Meta física Meta financiera	524 707400	524 707400	1 1	Ejecución física Ejecución financiera	224	200	100	346888	524	100%	524	100%	100%	100%
AMPLIACION POZO MECANICO BARRIO SECTOR SUR, CHISEC, ALTA VERAPAZ		Meta física Meta financiera			0 0	Ejecución física Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN SIMON, CHISEC, ALTA VERAPAZ		Meta física Meta financiera			0 0	Ejecución física Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION ALIBES ALDEA EL SAUCE, CHISEC, ALTA VERAPAZ		Meta física Meta financiera			0 0	Ejecución física Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORA		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE CHISEC

Fecha y Hora: 3/09/2021 16:28

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total						
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORA		Meta financiera				0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CERRO AZUL, CHISEC, ALTA VERAPAZ		Meta física				0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera				0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION POZOS(S) MECANICO, ALDEA CHIGUIBUL, CHISEC, ALTA VERAPAZ		Meta física				0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera				0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION ALJIBES ALDEA RUBEL HQ, CHISEC, ALTA VERAPAZ		Meta física				0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera				0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun: Recursos naturales para hoy y para el futuro																	
Prioridad Nacional de Desarrollo: Acceso al agua y gestión de RRNN																	
Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales																	
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y resi		Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%	
		Meta financier	0	0		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%	
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (RAMPAS Y RECOLECCION DE LIXIVIADOS) ALDEA CRUCE DEL PATO, CHISEC, ALTA VERAPAZ		Meta física				0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera				0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES AREA URBANA, CHISEC, ALTA VERAPAZ		Meta física				0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera				0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE CHISEC

Fecha y Hora: 3/09/2021 16:28

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogr. gramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:																
Guatemala Urbana y Rural																
Prioridad Nacional de Desarrollo: Ordenamiento Territorial																
Meta Estratégica de Desarrollo: En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de las ciudadanía																
Personas atendidas con calidad en los servicios municipales	Aporte en especie	Meta física	20660	20660	0	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%
		Meta financiera	9893281.20	9893281.20	Ejecución fina	1345341.0	1180811.59	1476271.3	1176679.0	5179103.06	52.35%	9065732.14	0%	52.35%	0%	
APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALON COMUNAL, CASERIO VERAPAZ SECTOR II, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	100000	100000	Ejecución financiera						0	0%	0	0%	0%	0%
CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES), CHISEC, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	4398470	10496740.52	Ejecución financiera	753000	753000	753063.21	381320.27	2640383.48	25.15%	5081240.06	48.41%	60.03%	115.52%	
APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA ALCALDÍAS AUXILIARES, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	697406.60	1358869.20	Ejecución financiera	71000	71000	71165.54	54251	267416.54	19.68%	492924.01	36.27%	38.34%	70.68%	
SANEAMIENTO RUTINARIO - CARRETERA PAVIMENTADA (LIMPIEZA Y ORNATO), CHISEC, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	1862904.60	3853172.46	Ejecución financiera	332341.08	332341.08	332341.08	200680.90	1197704.14	31.08%	1998096.80	51.86%	64.29%	107.26%	
CONSTRUCCION SALON COMUNAL, ALDEA GUAPINOL, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	245	245	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	400000	495000	Ejecución financiera						0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION SALON COMUNAL, ALDEA SAN FRANCISCO LAS MERCEDES, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	245	245	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	400000	495000	Ejecución financiera						0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION SALON COMUNAL, ALDEA LINTERNA, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	245	245	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	400000	495000	Ejecución financiera						0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION SALON DE USOS MÚLTIPLES, ALDEA SETZ, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	300	300	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	800000	800000	Ejecución financiera						0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE CHISEC

Fecha y Hora: 3/09/2021 16:28


Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inical Annual	Vigente	Repro gramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
MEJORAMIENTO PARQUE INFANTIL Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	1993 745000	1993 1743875	0 1	Ejecución física Ejecución financiera		0	0	1040 540426.86	1040 684795.28	52.18% 39.27%	1044 910302.75	52.38% 52.2%	52.18% 91.92%	52.38% 122.19%
MEJORAMIENTO TERMINAL DE BUSES AREA URBANA, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	100 89500	100 89500	0 0	Ejecución física Ejecución financiera					0 0	0% 0%	0 0	0% 0%	0% 0%	0% 0%
CONSTRUCCION EDIFICIO ALCALDIA AUXILIAR, ALDEA SAMARIA, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	193 194364.90	193 194364.90	1 1	Ejecución física Ejecución financiera		0	0	0	0	0% 0%	193 194364.90	100% 100%	0% 0%	100% 100%
MEJORAMIENTO PARQUEO MUNICIPAL (MATERIALES) FRENTE A EDIFICIO MUNICIPAL CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	374 86500	374 86500	1 1	Ejecución física Ejecución financiera					0 0	0% 0%	0 0	0% 0%	0% 0%	0% 0%
CONSTRUCCION EDIFICIO ALCALDIA AUXILIAR ALDEA SEJUX XUCUTZU, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	20 24470.51	193 24470.51	2 1	Ejecución física Ejecución financiera	193	0	0	0	193 24470.51	100% 100%	193 24470.51	100% 100%	965% 100%	965% 100%
CONSTRUCCION EDIFICIO ALCALDIA AUXILIAR, ALDEA CANDELARIA YALICAR, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	35 188298.11	193 188298.11	2 1	Ejecución física Ejecución financiera	193				193 188298.11	100% 100%	193 188298.11	100% 100%	551.43% 100%	551.43% 100%
APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION (PARA INSTALACION DE PISO CERAMICO) EDIFICIO COMUNAL ALDEA SESUCHA, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	800 87055	800 87055	1 1	Ejecución física Ejecución financiera					0 0	0% 0%	0 0	0% 0%	0% 0%	0% 0%
APOYO EDIFICIO (MATERIALES Y SUMINISTROS) PARA ALCALDIA AUXILIAR ALDEA CANLECH, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Unidad	Meta física Meta financiera	1 89300	1 89300	1 1	Ejecución física Ejecución financiera	1				1 89000	100% 99.66%	1 89000	100% 99.66%	100% 99.66%	100% 99.66%
MEJORAMIENTOS EDIFICIO (MATERIALES Y SUMINISTROS PARA REPARACION DE VENTANALES) PARA 5 DEPENDENCIAS MUNICIPALES, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Unidad	Meta física Meta financiera	1 87360	1 87360	1 1	Ejecución física Ejecución financiera	1	0	0	87035	1 87035	100% 99.63%	1 87035	100% 99.63%	100% 99.63%	100% 99.63%
CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA MONTECRIST		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE CHISEC

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Fecha y Hora: 3/09/2021 16:28

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA MONTECRIST		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA SEMOX VALICAR, CHISEC, ALTA VERAPAZ		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA EL SAUCE, CHISEC, ALTA VERAPAZ		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION EDIFICIO CENTRO CORPORATIVO, AREA URBANA, CHISEC, ALTA VERAPAZ		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL, AREA URBANA, CHISEC, ALTA VERAPAZ		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION EDIFICIO CENTRO DE MERCADEO ALDEA SETZ, CHISEC, ALTA VERAPAZ		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA PECULIX, CHISEC, ALTA VERAPAZ		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

F: 
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE CHISEC
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
FIDUCIARIO LIMA POP
ALCALDE 2do. Cuatrimestre 2020-2024
ADMINISTRACION