

# Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE CHISEC

Fecha y Hora: 27/04/2022 16:09

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial												
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente												
Áreas con ordenamiento vial	Kilometro	Meta física	20000	20000	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	2923290	2923290	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
292034-MEJORAMIENTO CALLE (S) AREA URBANA, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	8	8	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1800000	1800000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
291659-MEJORAMIENTO CALLE (S) 0 CALLE 1A. AVENIDA, ZONA 4, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	54	54	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	235000	235000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
291766-MEJORAMIENTO CALLE (S) CIRCUNVECINAS AL CENTRO DE SALUD, BARRIO EL CENTRO, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	273	273	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	888290	888290	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
298430-CONSERVACION CARRETERA DE TERRACERIA SECTOR IV, BARRIO EL ZAPOTE, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	595.70	595.70	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	88143.25	88143.25	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
298512-CONSERVACION CARRETERA DE TERRACERIA BARRIO EL CENTRO, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	724	724	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	88366	88366	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
298513-CONSERVACION CARRETERA DE TERRACERIA CASERIO NACIMIENTO RUBEL SANTO, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	730	730	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	89470	89470	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
298486-CONSERVACION CARRETERA DE TERRACERIA BARRIO LOS ANGELES, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	551	551	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	84854	84854	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CONSTRUCCION DE EMPEDRADO) ALDEA SEHUBUB, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	25	25	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	18437	18437	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
204218-CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD , ALDEA SAN PEDRO LIMON, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	50	50	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	136786.27	136786.27	1	Ejecución financiera					0	0%	0%

## Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE CHISEC

Fecha y Hora: 27/04/2022 16:09

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
298517-CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA MICRORREGION CHISEC RURAL, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	25000	25000		1 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	898200	898200		1 Ejecución financiera					0	0%	0%
298514-CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA MICRORREGION SEJUX XUCTZUL, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	25000	25000		1 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	897100	897100		1 Ejecución financiera					0	0%	0%
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición												
Carreteras y caminos terciarios	Metro lineal	Meta física	60	60		0 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	24825617.54	24825617.54		0 Ejecución financiera	420000	807391.20	1250452.38	1477461.55	3955305.13	15.93%	15.93%
292039-MEJORAMIENTO CALLE (S) ALDEA EL PARAISO, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	3685	3685		0 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	800000	800000		0 Ejecución financiera					0	0%	0%
292040-MEJORAMIENTO CALLE (S) ALDEA YALMACHAC, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	3439	3439		0 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	600000	600000		0 Ejecución financiera					0	0%	0%
292043-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DESDE ALDEA CERRO AZUL HACIA CASERIO AGUA SUBTERRANEA, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	7775	7775		0 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	899500	899500		0 Ejecución financiera					0	0%	0%
291737-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PAVIMENTO PEATONAL CASERIO EL GALLO, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	1	1		0 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	89300	89300		0 Ejecución financiera					0	0%	0%
285251-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PUENTE VEHICULAR ALDEA TAPIA, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cubico	Meta física	307	307		0 Ejecución física	100	207			307	100%	100%
		Meta financiera	89900	89900		0 Ejecución financiera	0	0	0	89825	89825	99.92%	99.92%
273825-MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA DE ALDEA SAMOCCH HACIA ALDEA CANDELARIA YALICAR, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	13000	13000		0 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1497860	1497860		0 Ejecución financiera					0	0%	0%

## Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE CHISEC

Fecha y Hora: 27/04/2022 16:09

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
265821-MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA (ALDEA SAN PEDRO LIMON HACIA PARCELAMIENTOS) ALDEA SAN PEDRO LIMON, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	1037.30	1037.30	0	Ejecución física	1037.30				1037.30	100%	100%
		Meta financiera	178458	178458	0	Ejecución financiera	0	50000	78458	50000	178458	100%	100%
277968-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PUENTES VEHICULARES ALDEAS SETZI Y SERAXQUEN, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	1	1	0	Ejecución física	1				1	100%	100%
		Meta financiera	699815	699815	0	Ejecución financiera	0	200000	200000	298215.50	698215.50	99.77%	99.77%
282454-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PUENTE VEHICULAR ALDEA CAQUIHA, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	54.25	54.25	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	89500	89500	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
292052-MEJORAMIENTO CALLE (S) ALDEA SANTA MARTA, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	3600	3600	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	600000	600000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
292063-APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	1600000	1600000	0	Ejecución financiera	120000	120000	138225.98	126215	504440.98	31.53%	31.53%
282155-MEJORAMIENTO CALLE (S) ALDEA SEGUACHIL, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	2288	2288	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1481000	1481000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
265820-MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA (CARRETERA PRINCIPAL) CASERIO NUEVO SINAI, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	1	1	0	Ejecución física	1				1	100%	100%
		Meta financiera	481885.60	481885.60	0	Ejecución financiera	100000	48551.20	0	0	148551.20	30.83%	30.83%
265822-MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA (HACIA PARCELAMIENTO ORILLA DEL RIO) CASERIO LA LIBERTAD, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	1	1	0	Ejecución física	1				1	100%	100%
		Meta financiera	253968.75	253968.75	0	Ejecución financiera	0	100000	87372.50	0	187372.50	73.78%	73.78%
273836-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CRUCE YALCHACTIAL CASERIO GETZEMANI, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	2015	2015	0	Ejecución física	2015				2015	100%	100%
		Meta financiera	1205424.90	1205424.90	0	Ejecución financiera	100000	0	100000	80269	280269	23.25%	23.25%
276414-MEJORAMIENTO CAMINO	Metro lineal	Meta física	550	550	0	Ejecución física					0	0%	0%

## Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE CHISEC

Fecha y Hora: 27/04/2022 16:09

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
276414-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (EMPEDRADO) ALDEA P	Metro lineal	Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
292048-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL CRUCE ALDEA SAN FRANCISCO AL CASERIO CARRECHE SECHINA, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	5100	5100	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	870000	870000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
277944-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CONSTRUCCION DE EMPEDRADO) ALDEA CANLECH, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	74.16	74.16	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	48877.24	48877.24	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
276412-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (EMPEDRADO) CASERIO TIERRA BLANCA, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	170	170	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
292058-MEJORAMIENTO CALLE (S) ALDEA SAMOCOCH CHISEC, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	1.13	1.13	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	890000	890000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
276588-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CONSTRUCCION DE EMPEDRADO) CASERIO QUIMALA, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	40	40	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
292038-MEJORAMIENTO CALLE (S) AREA RURAL, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	10	10	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1800000	1800000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
292041-MEJORAMIENTO CALLE (S) ALDEA SESUCHAJ CHISEC, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	3.81	3.81	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	890000	890000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
292046-MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA DE ALDEA LIMON YALICAR HACIA GUADALUPE YALICAR, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	4000	4000	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1800000	1800000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
267073-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SANTA MARIA SETZUL, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	878.46	878.46	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	582171.04	582171.04	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
282456-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS PARA BACHEO RUTA ALTERNA ALDEA CANLECH, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	1221	1221	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	88759.25	88759.25	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

## Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE CHISEC

Fecha y Hora: 27/04/2022 16:09

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
282140-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ALDEA CAQUIHA A CASERIO TICARILLO, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	13340	13340	0	Ejecución física			3000	3000	6000	44.98%	44.98%
		Meta financiera	2520220	2520220	0	Ejecución financiera	0	0	500000	665009.55	1165009.55	46.23%	46.23%
276419-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (EMPEDRADO) DESDE CUESTA DE ALDEA SETZI HACIA ALDEA SEHUBUB, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	500	500	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
284255-MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA (CONSTRUCCION DE TRANSVERSALES) DESDE CASERIO DOLORES SEYAXUT CAJCAN A ALDEA SESUCHAJ, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	600	600	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	88644	88644	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
283011-MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA (MATERIAL BALASTO) DE ALDEA SERAXQUEN A ALDEA SEHUBUB CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física	1000				1000	100%	100%
		Meta financiera	89000	89000	0	Ejecución financiera	0	88840	0	0	88840	99.82%	99.82%
284274-MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA DE CRUCE CAJCAN A ALDEA PECUILIX CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	1380	1380	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	89040	89040	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
292044-MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA DE ALDEA PECUILIX AL CASERIO LA BENDICION I CHISEC, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	1.50	1.50	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1500000	1500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
292045-MEJORAMIENTO CALLE (S) CASERIO PRESBITERIANA BETHANIA, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	3404	3404	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
292004-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO NUEVO EDEN, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	960	960	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	89880	89880	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
283012-MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA (MATERIAL BALASTO) DE ALDEA CHIQUIBUL A ALDEA POZO SECO CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	1450	1450	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	89863.75	89863.75	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
283013-MEJORAMIENTO CARRE	Metro lineal	Meta física	886	886	0	Ejecución física					0	0%	0%

## Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE CHISEC

Fecha y Hora: 27/04/2022 16:09

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
283013-MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA (MATERIAL BALASTO) CASERIO	Metro lineal	Meta financiera	88028.25	88028.25	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
248523-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LAS PAPAYAS, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	1	1	0	Ejecución física	1				1	100%	100%
		Meta financiera	1745000	1745000	0	Ejecución financiera	100000	100000	100000	167927.50	467927.50	26.82%	26.82%
284243-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PUENTE VEHICULAR ALDEA ISLA DEL REMOLINO, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	50	50	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	89500	89500	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
292011-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MURO DE CONTENCIÓN CALLE ALDEA SETZI HACIA ALDEA SEHUBUB, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	89485	89485	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
267072-MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA DE ALDEA CRUCE DEL PATO HACIA NUEVO VERTEDERO MICRORREGION CANLECH, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	1	1	0	Ejecución física	1				1	100%	100%
		Meta financiera	310536.76	310536.76	0	Ejecución financiera	0	100000	46395.90	0	146395.90	47.14%	47.14%
298714-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PUENTE VEHICULAR ALDEA LIMON SUR, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	1	1	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	89327.50	89327.50	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
297876-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PUENTE VEHICULAR ALDEA AURORA 8 DE OCTUBRE, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	1	1	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	89827.50	89827.50	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
298913 MEJORAMIENTO CALLE (S) ALDEA SAN FRANCISCO CHISEC, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	1.20	1.20	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	880000	880000	1	Ejecución financiera					0	0%	0%

## Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE CHISEC

Fecha y Hora: 27/04/2022 16:09

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso a servicios de salud												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad para todos												
Construcción, ampliación y mejoramiento de centros de convergencia, centros y puestos de salud, maternidades periféricas, centro de atención permanente y centro de atención integral materno infantil	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1499158.81	1499158.81	0	Ejecución financiera	198624.01	364121.70	162445.26	0	725190.97	48.37%	48.37%
CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA SAMOCOCH, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	98862	98862	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA CAMPOSANTO I, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	99350.40	99350.40	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
289738-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA SEMAX, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	2	2	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	132473	132473	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA CANDELARIA YALICAR CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	135	135	0	Ejecución física	100	35			135	100%	100%
		Meta financiera	27810.40	362445.26	1	Ejecución financiera	100000	200000	62445.26	0	362445.26	100%	1303.27%
CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA MERCEDES I, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	1	1	0	Ejecución física	1				1	100%	100%
		Meta financiera	98624.01	98624.01	0	Ejecución financiera	98624.01	0	0	0	98624.01	100%	100%
289402-CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA CAROLINA, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	90	90	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	500535	500535	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
292032-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CIRCULACION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA CANLECH, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	5000	5000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSTRUCCION CENTRO COMU	Metro cuadrad	Meta física	90	90	0	Ejecución física	50	40			90	100%	100%

## Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE CHISEC

Fecha y Hora: 27/04/2022 16:09

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA	Metro cuadrado	Meta financiera	29884	264121.70	1	Ejecución financiera	0	164121.70	100000	0	264121.70	100%	883.82%
289757-CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA SECHINAPEMECH, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	90	90	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	506620	506620	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
Eje Katun:													
Proridad Nacional de Desarrollo:													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física			0	Ejecución física	1	1	1	1	4	0%	0%
		Meta financiera	14289405.81	14289405.81	0	Ejecución financiera	2155493.13	1878234.29	850362.16	831199.66	5715289.24	40%	40%
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	14289405.81	14289405.81	0	Ejecución financiera	2155493.13	1878234.29	850362.16	831199.66	5715289.24	40%	40%
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos												
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Metro lineal	Meta física	0	1750	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1031944.80	1031944.80	0	Ejecución financiera	0	0	89253.50	177200.75	266454.25	25.82%	25.82%
284252-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CIRCULACION PERIMETRAL DE ESCUELA PRIMARIA ALDEA TIERRA LINDA, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	351.50	351.50	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	87594.30	87594.30	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
222729-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, BARRIO SAN PABLO, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	222	222	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	99500	99500	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
284244-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ESCUELA PRIMARIA ALDEA RUBELSANTO, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	2	2	0	Ejecución física		1			1	50%	50%
		Meta financiera	140513.50	140513.50	0	Ejecución financiera	0	0	89253.50	0	89253.50	63.52%	63.52%
291962-APOYO MATERIALES DE	Aporte en espe	Meta física	2	2	0	Ejecución física					0	0%	0%

## Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE CHISEC

Fecha y Hora: 27/04/2022 16:09

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
291962-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ESCUELA PRIMARIA ALDEA MONTECRIST	Aporte en especie	Meta financiera	141642.50	141642.50	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
284245-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ESCUELA PRIMARIA CASERIO SESACLECH, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	2	2	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	140513.50	140513.50	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
284273-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CIRCULACION DE ESCUELA PRIMARIA CASERIO TIERRA NEGRA I, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	1	1	0	Ejecución física		1			1	100%	100%
		Meta financiera	89900	89900	0	Ejecución financiera	0	0	0	88600.75	88600.75	98.55%	98.55%
284246-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ESCUELA PRIMARIA CASERIO DOLORES SEYAXUT CAJCAN, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	2	2	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	144051	144051	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CIRCULACION DE ESCUELA PRIMARIA ALDEA LINTERNA I, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	276	276	0	Ejecución física	50	50	50	126	276	100%	100%
		Meta financiera	88830	88830	0	Ejecución financiera	0	0	0	88600	88600	99.74%	99.74%
222730-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, BARRIO SAN FRANCISCO, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	127	127	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	99400	99400	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
296543-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CAMBIO DE TECHO EN ESCUELA PRIMARIA ALDEA SEMOX SETINTA, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	290	290	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	86180	86180	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
296764-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ESCUELA PRIMARIA ALDEA SECHINAPEMECH CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	170	170	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	82015	82015	1	Ejecución financiera					0	0%	0%

## Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE CHISEC

Fecha y Hora: 27/04/2022 16:09

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos												
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Aporte en especie	Meta física	168	168	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	60446	60446	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
284280-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA COCINA INSTITUTO BASICO ALDEA SESAJAL LAS PACAYAS, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	60446	60446	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición												
Familias beneficiadas con viviendas mejoradas	Articulo de metal	Meta física	812	812	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	930200	930200	0	Ejecución financiera	0	79200	0	0	79200	8.51%	8.51%
284276-APOYO TECHO MINIMO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL AREA URBANA Y RURAL DE CHISEC, ALTA VERAPAZ	Articulo de metal	Meta física	7400	7400	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	851000	851000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
282459-APOYO TECHO MINIMO A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS EN DOS LUGARES POBLADOS, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Articulo de metal	Meta física	720	720	0	Ejecución física		720			720	100%	100%
		Meta financiera	79200	79200	0	Ejecución financiera	0	79200	0	0	79200	100%	100%

## Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE CHISEC

Fecha y Hora: 27/04/2022 16:09

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Aporte en especie	Meta física	4000	4000	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	9304880.13	9304880.13	0	Ejecución financiera	1112858.20	1309303.97	1318836.12	656602.92	4397601.21	47.26%	47.26%
282785-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TANQUES DE AGUA ALDEAS SAN SIMON I, CHINAHUAPOTILLO Y LAS PALMAS, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	3	3	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	469842	469842	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
292024-APOYO DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL EN LUGARES POBLADOS DEL MUNICIPIO DE CHISEC, ALTA VERAPAZ	Articulo de plastico	Meta física	908	908	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	999510	999510	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
292064-CONSTRUCCION POZO (S) BARRIO SAN PABLO, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	186	186	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	2000000	2000000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
292079-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CHISEC, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	2600000	2600000	0	Ejecución financiera	150000	200000	296846.19	306602.92	953449.11	36.67%	36.67%
282283-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO ALDEA ESPERANCITA DEL RIO CHISEC,	Metro lineal	Meta física	4101	4101	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
260833-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA SANTA MARTA CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	876.72	876.72	0	Ejecución física	876.72				876.72	100%	100%
		Meta financiera	48995.27	836670.36	1	Ejecución financiera	200000	236670.36	200000	200000	836670.36	100%	1707.66%
276416-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO ALDEA LIMON YALICAR, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	4084	4084	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

## Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE CHISEC

Fecha y Hora: 27/04/2022 16:09

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
277606-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO AREA URBANA, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	2719	2719	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
260854-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO TIERRA BLANCA CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	2816.35	2816.35	0	Ejecución física	500	500	500	500	2000	71.01%	71.01%
		Meta financiera	47531	921989.93	1	Ejecución financiera	150000	300000	321989.93	150000	921989.93	100%	1939.77%
279340-APOYO DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL EN 4 LUGARES POBLADOS A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS AREA RURAL, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Unidad	Meta física	1	1	0	Ejecución física	1				1	100%	100%
		Meta financiera	160588	160588	0	Ejecución financiera	100000	46964	0	0	146964	91.52%	91.52%
262315-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASERIO VALLE VERDE CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	5290.74	5290.74	0	Ejecución física	5290.74				5290.74	100%	100%
		Meta financiera	630334.14	630334.14	0	Ejecución financiera	92831.49	200000	300000	0	592831.49	94.05%	94.05%
276420-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO ALDEA LAS RUINAS, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	2772	2772	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
260948-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO SAN FRANCISCO Y MICH CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	1748.40	1748.40	0	Ejecución física	1748.40				1748.40	100%	100%
		Meta financiera	49835.40	647189.61	1	Ejecución financiera	200000	247189.61	200000	0	647189.61	100%	1298.65%
279317-APOYO DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL EN 9 LUGARES POBLADOS DE ESCASOS RECURSOS CHISEC, ALTA VERAPAZ	Unidad	Meta física	1	1	0	Ejecución física	1				1	100%	100%
		Meta financiera	148190	148190	0	Ejecución financiera	100000	43380	0	0	143380	96.75%	96.75%
227698-CONSTRUCCION POZO (S) MECANICO ALDEA TZULUL QEQCHI, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	214726.50	214726.50	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
241884-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA SETZI, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	35327.82	35327.82	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
292071-CONSTRUCCION SISTEM	Metro lineal	Meta física	183	183	0	Ejecución física					0	0%	0%

## Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE CHISEC

Fecha y Hora: 27/04/2022 16:09

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
292071-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO M	Metro lineal	Meta financiera	1900000	1900000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
APOYO DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL LOTIFICACION VALLE DEL SOL, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Artículo de plástico	Meta física	27	27	1	Ejecución física		27			27	100%	100%
		Meta financiera	36450	36450	1	Ejecución financiera	0	35100	0	0	35100	96.3%	96.3%
226434-CONSTRUCCION ALJIBE (S) , ALDEA EL ESFUERZO, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Unidad	Meta física	108	108	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	330606.59	330606.59	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA SEPOC II, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Unidad	Meta física	112	112	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	76639.31	76639.31	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CANAAN, VISTA HERMOSA Y SANTA ROSA, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	6360	6360	1	Ejecución física	6360				6360	100%	100%
		Meta financiera	120026.71	120026.71	1	Ejecución financiera	120026.71	0	0	0	120026.71	100%	100%
<b>Eje Katun:</b>	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso al agua y gestión de RRNN												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos	Metro cuadrado	Meta física	2862	0	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (RAMPAS Y RECOLECCION DE LIXIVIADOS) ALDEA CRUCE DEL PATO, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0%

## Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE CHISEC

Fecha y Hora: 27/04/2022 16:09

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos												
Niños y niñas del nivel preprimario atendidos con alimentación escolar	Aporte en especie	Meta física	125	125	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	43144	43144	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
291944-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA COCINA ESCUELA PREPRIMARIA PROFA. VILMA FLORIDALMA COY DUERING DE CHOCOOJ, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	43144	43144	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial												
Meta Estratégica de Desarrollo:	En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de las ciudadanía												
Personas atendidas con calidad en los servicios municipales	Metro cuadrado	Meta física	21606	21606	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	19609159.05	19609159.05	0	Ejecución financiera	900000	930000	1318411.46	1291680.78	4440092.24	22.64%	22.64%
258305-AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	950	950	0	Ejecución física	100	100			200	21.05%	21.05%
		Meta financiera	6697000	6697000	0	Ejecución financiera	300000	300000	334847.22	300000	1234847.22	18.44%	18.44%
292036-APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES), CHISEC, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	6500000	6500000	0	Ejecución financiera	400000	400000	531814.71	481690	1813504.71	27.9%	27.9%
282463-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALON COMUNAL BARRIO SAN PABLO, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	180	180	0	Ejecución física	50			50	100	55.56%	55.56%
		Meta financiera	155621	155621	0	Ejecución financiera	0	0	0	88037.50	88037.50	56.57%	56.57%
291713-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALONES EN AREA URBANA Y RURAL, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	5	5	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	893860	893860	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
282461-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALON COMUNAL SETZAC, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	180	180	0	Ejecución física		50		50	100	55.56%	55.56%
		Meta financiera	155621	155621	0	Ejecución financiera	0	30000	30000	28406	88406	56.81%	56.81%

## Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE CHISEC

Fecha y Hora: 27/04/2022 16:09

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
273839-CONSTRUCCION SALON COMUNAL, ALDEA SAN FRANCISCO LAS MERCEDES, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	50	50	0	Ejecución física	50				50	100%	100%
		Meta financiera	311787	311787	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
273841-CONSTRUCCION SALON DE USOS MÚLTIPLES, ALDEA SETZÍ, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	650	650	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	2000000	2000000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
273840-CONSTRUCCION SALON COMUNAL, ALDEA LINTERNA I, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	50	50	0	Ejecución física		50			50	100%	100%
		Meta financiera	364069.87	364069.87	0	Ejecución financiera	0	0	0	177289.22	177289.22	48.7%	48.7%
276368-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALONES COMUNALES AREA URBANA Y RURAL, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	582065	582065	0	Ejecución financiera	0	0	216185	0	216185	37.14%	37.14%
283014-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CIRCULACION CAMPO DE FUTBOL ALDEA SIBICTE CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	2663	2663	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	89900	89900	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
264783-MEJORAMIENTO PARQUE INFANTIL Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	908.64	908.64	0	Ejecución física	150	150	150		450	49.52%	49.52%
		Meta financiera	486541.12	486541.12	0	Ejecución financiera	150000	150000	5276.55	100000	405276.55	83.3%	83.3%
282464-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALON COMUNAL ALDEA COYOMBALAM, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	180	180	0	Ejecución física	80	0	50	50	180	100%	100%
		Meta financiera	155621	155621	0	Ejecución financiera	0	0	0	88656	88656	56.97%	56.97%
273838-CONSTRUCCION SALON COMUNAL, ALDEA GUAPINOL, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	50	50	0	Ejecución física				50	50	100%	100%
		Meta financiera	311452.06	311452.06	0	Ejecución financiera	0	0	150287.98	0	150287.98	48.25%	48.25%
292037-APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA ALCALDIAS AUXILIARES DE LAS MICRORREGIONES DE CHISEC, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	750000	750000	0	Ejecución financiera	50000	50000	50000	27602.06	177602.06	23.68%	23.68%
284250-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALON COMUNAL CASERIO SAN ANTONIO ARENAL, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	2	2	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	155621	155621	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

## Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE CHISEC

Fecha y Hora: 27/04/2022 16:09

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial												
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente												
Personas que utilizan el servicio de transporte público	Metro cuadrado	Meta física	108029	108029	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1088420	1088420	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
292035-CONSTRUCCIÓN TERMINAL DE BUSES SECTOR NORTE, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	200	200	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1000000	1000000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
291992-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PARQUEO DE BUSES TERMINAL SUR, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	88420	88420	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Seguridad preventiva y del delito en áreas de mayor incidencia criminal, para la disminución de delitos cometidos contra el patrimonio de las personas	Unidad	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1876000	1876000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
292033-CONSTRUCCION SISTEMA(S) DE INFORMACION PARA CENTRO DE MONITOREO Y VIDEOVIGILANCIA, AREA URBANA, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Unidad	Meta física	57	57	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1876000	1876000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

F:

Alcalde Municipal

