

Entidad: MUNICIPALIDAD DE CHISEC

Fecha y Hora: 5/03/2024 18:23

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	No Aplica															
Áreas con alumbrado público	Metro cuadrado	Meta física	0	500	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	88000	88000		Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CHISEC, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
301520-APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO (LAMPARAS SOLARES) ALDEA LOMAS DEL NORTE, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Unidad	Meta física	88	88	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	88000	88000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
<b>Eje Katun:</b>	Guatemala Urbana y Rural															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Ordenamiento Territorial															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas con ordenamiento vial	Metro cuadrado	Meta física	24526	24526	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	25209545.41	25209545.41		Ejecución financiera	670000	719999	612580	640023.44	2642602.44	10.48%	6096211.09	24.18%	10.48%	24.18%
292034-MEJORAMIENTO CALLE (S) AREA URBANA, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	8	8	0	Ejecución física					0	0%	8	100%	0%	100%
		Meta financiera	1797100	1797100	0	Ejecución financiera	200000	200000	200000	127825.5	727825.5	40.5%	727825.5	40.5%	40.5%	40.5%
APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CALLE SECTOR IV, BARRIO EL ZAPOTE, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	10	10	0	Ejecución física	10				10	100%	10	100%	100%	100%
		Meta financiera	88125.25	88125.25	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
291766-MEJORAMIENTO CALLE (S) CIRCUNVECINAS AL CENTRO DE SALUD, BARRIO EL CENTRO, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	55	55	0	Ejecución física					0	0%	55	100%	0%	100%
		Meta financiera	1065813.84	1065813.84	0	Ejecución financiera	100000	50000	50000	175033.24	375033.24	35.19%	726751.8	68.19%	35.19%	68.19%
308076-CONSERVACION CALLE FRENTE A COLEGIO GALILEA, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	600	600	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	89525	89525	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
308077-CONSERVACION CALLE (S) BARRIO SAN JORGE, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	2421	2421	0	Ejecución física					0	0%	2421	100%	0%	100%
		Meta financiera	89963	89963	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
298513-CONSERVACION CARRETERA DE TERRACERIA CASERIO NACIMIENTO RUBEL SANTO, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	50	50	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	89440	89440	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
298514-CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA	Metro lineal	Meta física	15000	15000	0	Ejecución física					0	0%	15000	100%	0%	100%

MICRORREGION SEJUX XUCTZUL, CHISEC, ALTA VERAPAZ		Meta financiera	717380	717380	0	Ejecución financiera	50000	50000	42580	0	142580	19.88%	142580	19.88%	19.88%	19.88%
298517-CONSERVACION CARRERAS DE TERRACERIA MICRORREGION CHISEC RURAL, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	20000	20000	0	Ejecución física					0	0%	20000	100%	0%	100%
		Meta financiera	898200	898200	0	Ejecución financiera	100000	100000	100000	167425	467425	52.04%	894800	99.62%	52.04%	99.62%
298512-CONSERVACION CARRERA DE TERRACERIA BARRIO EL CENTRO, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	88366	88366	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
298486-CONSERVACION CARRERA DE TERRACERIA BARRIO LOS ANGELES, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	10	10	0	Ejecución física	10				10	100%	10	100%	100%	100%
		Meta financiera	84854	84854	0	Ejecución financiera	20000	20000	20000	24854	84854	100%	84854	100%	100%	100%
299395-CONSERVACION CARRERAS DE TERRACERIA MICRORREGION CANLECH CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	10000	10000	0	Ejecución física					0	0%	10000	100%	0%	100%
		Meta financiera	716880.5	716880.5	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	716880.5	100%	0%	100%
300890-MEJORAMIENTO CARRERAS DE TERRACERIA DESDE ALDEA PLAYITAS, HACIA ALDEA ISLA DEL REMOLINO HASTA CASERIO QUIMALA, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	4000	4000	0	Ejecución física					0	0%	4000	100%	0%	100%
		Meta financiera	1498000	1498000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	916776	61.2%	0%	61.2%
300892-MEJORAMIENTO CARRERAS DE TERRACERIA DESDE ALDEA SESUCHAJ HASTA ALDEA CERRITOS SAMOX, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	4500	4500	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
319345-MEJORAMIENTO CARRERAS DE TERRACERIA ALDEA CRUCE DEL PATO (HACIA PARCELAMIENTOS), CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	3000	3000	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	875000	875000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
317407-CONSERVACION CALLE ALDEA SAMOCOCH, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	1	1	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	150050	150050	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
317410-CONSERVACION CARRERAS DE TERRACERIA (COMBUSTIBLE) CRUCE SETZAC A CATALPEC, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	2640	2640	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	89120	89120	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
317418-CONSERVACION CARRERAS DE TERRACERIA MICRORREGION SAMARIA, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Dia	Meta física	60	60	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
317417-CONSERVACION CARRERAS DE TERRACERIA MICRORREGION CAROLINA, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Dia	Meta física	64	64	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	850000	850000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
317424-CONSERVACION CARRERAS DE TERRACERIA MICRORREGION SAN PEDRO LIMON, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Dia	Meta física	64	64	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
317408-CONSERVACION CARRERAS DE TERRACERIA CUEVA DEL CERRO, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	2665	2665	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	89945	89945	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
317411-CONSERVACION CALLE (S) BARRIO EL CENTRO, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cubico	Meta física	354	354	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	88500	88500	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

317412-CONSERVACION CALLE (S) BARRIO EN CENTRO II, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cubico	Meta física	354	354	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	88500	88500	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
317413-CONSERVACION CARRETERA (APOYO DE COMBUSTIBLE) DE BARRIO MALAGUETA A ALDEA SETZI, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	2640	2640	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	89120	89120	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
317414-CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA (COMBUSTIBLE) MICRORREGION SESUCHAJ, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	5903	5903	1	Ejecución física	5903				5903	100%	5903	100%	100%	100%
		Meta financiera	199999	199999	1	Ejecución financiera	100000	99999	0	0	199999	100%	199999	100%	100%	100%
308073-CONSERVACION CALLE BARRIO PAZ Y DESARROLLO, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	1150	1150	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
308114-MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA DE ALDEA YALMACHAC HACIA CASERIO MUCBILHA II, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	4000	4000	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	890601	890601	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
308062-MEJORAMIENTO CALLE EL CEMENTERIO CASERIO LAS VICTORIAS, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	1640	1640	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	800000	800000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
308066-CONSERVACION CALLE BARRIO EL ZAPOTE, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	1352	1352	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	89465	89465	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
308060-CONSERVACION CALLE FINAL DEL CALVARIO, BARRIO EL CENTRO II, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	347	347	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	89200	89200	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
308110-MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA ALDEA PECAJBA, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	1836	1836	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	850000	850000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
300892-MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA DESDE ALDEA SESUCHAJ HASTA ALDEA CERRITOS SAMOX CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	4500	4500	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
308123-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CUESTA ALDEA TZULUL QEQCHI, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	600	600	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1300000	1300000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
308127-APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (MANTENIMIENTO Y SERVICIOS) PARA VECHICULOS Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE CHISEC, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	1877277.82	1877277.82	0	Ejecución financiera	100000	200000	200000	144885.7	644885.7	34.35%	1685744.29	89.8%	34.35%	89.8%
308477-REPOSICION CALLE (S) ALDEA TIERRA LINDA, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	2500	2500	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	889900	889900	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
308488-MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA CASERIO SECOMUXAN II, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	4000	4000	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500000	1500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

308491-CONSERVACION CAMINO RURAL DESDE CASERIO SEPOC I HACIA CASERIO SESACLECH, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	520	520	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	89375	89375	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
308495-MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA ALDEA LIMON SUR (HACIA PARCELAMIENTO), CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	7400	7400	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	2300000	2300000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
295796-MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA CASERIO CERRO QUEMADO II, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	3855	3855	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	2300000	2300000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
308505-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PUENTE VEHICULAR, CASERIO LAS VEGAS CHAQUIPUR, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	89945	89945	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
301030-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LOMAS DEL NORTE, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
292035-MEJORAMIENTO CALLE ACCESO A TERMINAL DE BUSES SECTOR NORTE, BARRIO LA FLORIDA, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	1200	1200	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	899900	899900	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Reducción de la pobreza y protección social															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición															
Carreteras y caminos terciarios	Kilometro	Meta física	40	40	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	11706130.98	16754187.88		Ejecución financiera	925000	925000	1070199.85	1390693.52	4310893.37	25.73%	10398962.1	62.07%	36.83%	88.83%
276414-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (EMPEDRADO) ALDEA POZO SECO, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	1	100%	0%	100%
		Meta financiera	29718.05	255834.47	1	Ejecución financiera	0	0	0	29718.05	29718.05	11.62%	255834.47	100%	100%	860.87%
282155-MEJORAMIENTO CALLE (S) ALDEA SEGUACHIL, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	1128	1128	0	Ejecución física	1128			1128	100%	1128	100%	100%	100%	
		Meta financiera	1109994.6	1109994.6	0	Ejecución financiera	100000	50000	50000	51118.78	251118.78	22.62%	251118.78	22.62%	22.62%	22.62%
273825-MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA DE ALDEA SAMOCOCH HACIA ALDEA CANDELARIA YALICAR, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	1	1	0	Ejecución física	1			1	100%	1	100%	100%	100%	
		Meta financiera	1159055.11	1159055.11	0	Ejecución financiera	100000	100000	100000	94985.68	394985.68	34.08%	394985.68	34.08%	34.08%	34.08%
276419-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (EMPEDRADO) DESDE CUESTA DE ALDEA SETZI HACIA ALDEA SEHUBUB, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	168	168	0	Ejecución física					0	0%	168	100%	0%	100%
		Meta financiera	189795.8	379591.7	1	Ejecución financiera	0	0	0	189795.9	189795.9	50%	323002.46	85.09%	100%	170.18%
292052-MEJORAMIENTO CALLE (S) ALDEA SANTA MARTA, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	3600	3600	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	850000	850000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
292058-MEJORAMIENTO CALLE (S) ALDEA SAMOCOCH CHISEC, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	0.56	0.56	0	Ejecución física					0	0%	0.56	100%	0%	100%
		Meta financiera	1078211.2	1078211.2	0	Ejecución financiera	0	50000	51351.85	0	101351.85	9.4%	898509.33	83.33%	9.4%	83.33%
308490-MEJORAMIENTO CALLE (S) ALDEA ISLA DEL NORTE, CHISEC,	Metro	Meta física	1300	1300	0	Ejecución física	400	400	400	100	1300	100%	1300	100%	100%	100%

ALTA VERAPAZ		Meta financiera	600000	600000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA DESDE ALDEA SAN MIGUEL LIMON HACIA CRUCE CASERIO NACIMIENTO RUBELSANTO CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física				0	0%	0	0%	0%	0%	0%
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera				0	0%	0	0%	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CARRECHE SECHINA, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	0	0	0	Ejecución física				0	0%	0	0%	0%	0%	0%
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera				0	0%	0	0%	0%	0%	0%
CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA MERCEDES I, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	0	0	0	Ejecución física				0	0%	0	0%	0%	0%	0%
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera				0	0%	0	0%	0%	0%	0%
297876-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PUENTE VEHICULAR ALDEA AURORA 8 DE OCTUBRE, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	1	1	0	Ejecución física				0	0%	1	100%	0%	100%	0%
		Meta financiera	89416	89416	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%	0%
276412-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (EMPEDRADO) CASERIO TIERRA BLANCA, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	118	118	0	Ejecución física				0	0%	118	100%	0%	100%	0%
		Meta financiera	1	620569.93	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	620569.93	100%	0%	62056993%	0%
283828-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIQUIBUL, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	3967	3967	0	Ejecución física	500	500	500	685	2185	55.08%	3965	99.95%	55.08%	99.95%
		Meta financiera	1	2117773.44	1	Ejecución financiera	500000	500000	500000	617773.44	2117773.44	100%	2117773.44	100%	211777344%	211777344%
301551-CONSERVACION CALLE (S) ALDEA LIMON YALICAR, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	800	800	0	Ejecución física				0	0%	800	100%	0%	100%	0%
		Meta financiera	89500	89500	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	88840.68	99.26%	0%	99.26%	0%
292041-MEJORAMIENTO CALLE (S) ALDEA SESUCHAJ CHISEC, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	0.1	0.1	0	Ejecución física				0	0%	0.1	100%	0%	100%	0%
		Meta financiera	885165.87	885165.87	0	Ejecución financiera	25000	25000	25000	50073.94	125073.94	14.13%	325121.43	36.73%	14.13%	36.73%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (EMPEDRADO) ALDEA CAJCAN, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	0	0	0	Ejecución física				0	0%	0	0%	0%	0%	0%
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera				0	0%	0	0%	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA RUBELHO, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	0	0	0	Ejecución física				0	0%	0	0%	0%	0%	0%
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera				0	0%	0	0%	0%	0%	0%
292045-MEJORAMIENTO CALLE (S) CASERIO PRESBITERIANA BETHANIA, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	3400	3400	0	Ejecución física				0	0%	0	0%	0%	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera				0	0%	0	0%	0%	0%	0%
265822-MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA (HACIA PARCELAMIENTO ORILLA DEL RIO) CASERIO LA LIBERTAD, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	1	1	0	Ejecución física				0	0%	1	100%	0%	100%	0%
		Meta financiera	66596.25	66596.25	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	66596.25	100%	0%	100%	0%
273836-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CRUCE YALCHACTI AL CASERIO GETZEMANI, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	1	1	0	Ejecución física				0	0%	1	100%	0%	100%	0%
		Meta financiera	328679.1	328679.1	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	328679.1	100%	0%	100%	0%
283829-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SESAJAL LAS PACAYAS, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	3125	3125	0	Ejecución física			625	625	20%	3125	100%	20%	100%	0%
		Meta financiera	1	1893804.21	2	Ejecución financiera	0	0	100000	118097.73	218097.73	11.52%	1893803.21	100%	21809773%	189380321%

292048-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL CRUCE ALDEA SAN FRANCISCO AL CASERIO CARRECHE SECHINA, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	3743	3743	0	Ejecución física					0	0%	3120	83.36%	0%	83.36%
		Meta financiera	1038018	1038018	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	452279.36	43.57%	0%	43.57%
MEJORAMIENTO CALLE(S) ALDEA SAN FRANCISCO, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	3000	3000	0	Ejecución física					0	0%	3000	100%	0%	100%
		Meta financiera	876960	876960	0	Ejecución financiera	0	0	43848	0	43848	5%	876960	100%	5%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CATALPEC, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
292044-MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA DE ALDEA PECULIX AL CASERIO LA BENDICION I CHISEC, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	1046	1046	0	Ejecución física			246		246	23.52%	1046	100%	23.52%	100%
		Meta financiera	1498500	1498500	0	Ejecución financiera	200000	200000	200000	149250	749250	50%	1147551.3	76.58%	50%	76.58%
283013-MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA (MATERIAL BALASTO) CASERIO MALAGUETA CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	50	50	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	87275	87275	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
248523-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LAS PAPAYAS, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	692699	692699	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
297876-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PUENTE VEHICULAR ALDEA AURORA 8 DE OCTUBRE, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	1	100%	0%	100%
		Meta financiera	89416	89416	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
302244-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS PARA PUENTE VEHICULAR ALDEA TAPILA, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	1	100%	0%	100%
		Meta financiera	89416	89416	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	89416	100%	0%	100%
301551-CONSERVACION CALLE (S) ALDEA LIMON YALICAR, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	800	800	0	Ejecución física					0	0%	800	100%	0%	100%
		Meta financiera	89500	89500	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	88840.68	99.26%	0%	99.26%
301552-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EMPEDRADO, CASERIO VILLA CANALES, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	1	100%	0%	100%
		Meta financiera	89200	89200	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	89200	100%	0%	100%
319346-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PUENTE VEHICULAR CASERIO MUCBILHA II, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	1	1	1	Ejecución física			1		1	100%	1	100%	100%	100%
		Meta financiera	89900	89900	1	Ejecución financiera	0	0	0	89880	89880	99.98%	89880	99.98%	99.98%	99.98%
292004-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO NUEVO EDEN, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	100	100	0	Ejecución física	100				100	100%	100	100%	100%	100%
		Meta financiera	89112	89112	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso a servicios de salud															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad para todos															
Construcción, ampliación y mejoramiento de centros de convergencia, centros y puestos de	Metro cuadrado	Meta física	0	100	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	292885.4	292885.4	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	88817.25	30.32%	0%	30.32%
289738-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CENTRO DE	Aporte en especie	Meta física	2	2	0	Ejecución física					0	0%	1	50%	0%	50%

CONVERGENCIA ALDEA SEMAX, CHISEC, ALTA VERAPAZ		Meta financiera	132473	132473	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	88817.25	67.05%	0%	67.05%
301020-CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA SEJUX XUCTZUL, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
AMPLIACION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA CANLECH, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
278085-CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA CANDELARIA YALICAR CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	1	1	0	Ejecución física	1				1	100%	1	100%	100%	100%
		Meta financiera	27810.4	27810.4	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
278080-CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA SAMARIA, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	29884	29884	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
204218-CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD, ALDEA SAN PEDRO LIMON, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	50	50	0	Ejecución física	50				50	100%	50	100%	100%	100%
		Meta financiera	102718	102718	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
<b>Eje Katun:</b>																
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>																
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>																
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física			0	Ejecución física	1	1	1	1	4	0%	12	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500000	1800000		Ejecución financiera	500000	500000	1000000	767678.85	2767678.85	15.38%	1800000	100%	18.45%	120%
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	1500000	1800000	1	Ejecución financiera	500000	500000	1000000	767678.85	2767678.85	15.38%	1800000	100%	18.45%	120%
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Seguridad alimentaria y nutricional															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años de los pueblos Maya, Xinka y Garifuna, y la no indígena con énfasis en el área rural															
Entrega de alimentos a familias por acciones en la comunidad, por riesgo y damnificados por eventos climáticos y	Ración	Meta física	5000	2000	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000		Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
307930-APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS AFECTADAS POR DESASTRES NATURALES EN EL MUNICIPIO DE CHISEC, ALTA VERAPAZ	Familia	Meta física	2000	2000	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Educación															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Persona	Meta física	0	600	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1402287	1402287		Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	178443.5	12.73%	0%	12.73%
284244-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ESCUELA PRIMARIA ALDEA RUBELSANTO, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	1	1	0	Ejecución física	1				1	100%	1	100%	100%	100%
		Meta financiera	51260	51260	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
291962-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ESCUELA	Aporte en especie	Meta física	2	2	0	Ejecución física					0	0%	2	100%	0%	100%

PRIMARIA ALDEA MONTECRISTO, CHISEC, ALTA VERAPAZ		Meta financiera	141642.5	141642.5	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	89160	62.95%	0%	62.95%	
222729-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, BARRIO SAN PABLO, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	222	222	0	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	99500	99500	0	Ejecución financiera						0	0%	0	0%	0%	0%
222730-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, BARRIO SAN FRANCISCO, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	1	1	0	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	99400	99400	0	Ejecución financiera						0	0%	0	0%	0%	0%
APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA PARAJE RIO JORDAN, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	1	1	0	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	250000	250000	0	Ejecución financiera						0	0%	0	0%	0%	0%
APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL ESFUERZO, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	1	1	0	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	60850	60850	0	Ejecución financiera						0	0%	0	0%	0%	0%
284246-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ESCUELA PRIMARIA CASERIO DOLORES SEYAXUT CAJCAN, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	2	2	0	Ejecución física						0	0%	2	100%	0%	100%
		Meta financiera	144041	144041	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	89283.5	61.98%	0%	61.98%
296543-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CAMBIO DE TECHO EN ESCUELA PRIMARIA ALDEA SEMOX SETINTA, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	1	1	0	Ejecución física						0	0%	1	100%	0%	100%
		Meta financiera	71065	71065	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
284245-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ESCUELA PRIMARIA CASERIO SESACLECH, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	2	2	0	Ejecución física						0	0%	1	50%	0%	50%
		Meta financiera	140513.5	140513.5	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
282458-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CIRCULACION DE ESCUELA PRIMARIA ALDEA LITERNA I, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	138	138	0	Ejecución física						0	0%	138	100%	0%	100%
		Meta financiera	88600	88600	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
317416-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ESCUELA PRIMARIA CASERIO LAS PAPAYAS, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	500000	50	2	Ejecución física			20	20	40%	20	40%	20	40%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
307933-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ESCUELA PRIMARIA PARAJE RIO JORDAN, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	1	1	1	Ejecución física	1				1	100%	1	100%	100%	100%	
		Meta financiera	177850	177850	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%	
307940-APOYO ESTRUCTURAS METALICAS Y CAMBIO DE TECHO DE ESCUELA PRIMARIA, ALDEA CERRITOS SAMOX, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	1	1	0	Ejecución física	1				1	100%	1	100%	100%	100%	
		Meta financiera	77565	77565	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%	
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente																
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Educación																
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos																
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Persona	Meta física		150	0	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	978000	978000		Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
284280-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA COCINA	Aporte en especie	Meta física	1	1	0	Ejecución física	1				1	100%	1	100%	100%	100%	



INSTITUTO BASICO ALDEA SESAJAL LAS PACAYAS, CHISEC, ALTA VERAPAZ		Meta financiera	89000	89000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
308057-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO CASERIO AGUA SUBTERRANEA, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	342	342	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	889000	889000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Reducción de la pobreza y protección social															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición															
Familias beneficiadas con viviendas mejoradas	Familia	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1226330	1226330		Ejecución financiera	50000	150000	50000	101564.4	351564.4	28.67%	603317.5	49.2%	28.67%	49.2%
284276-APOYO TECHO MINIMO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL AREA URBANA Y RURAL DE CHISEC, ALTA VERAPAZ	Articulo de metal	Meta física	5420	5420	0	Ejecución física	300				300	5.54%	5200	95.94%	5.54%	95.94%
		Meta financiera	620590	620590	0	Ejecución financiera	0	100000	0	88925	188925	30.44%	239877.5	38.65%	30.44%	38.65%
300602-APOYO TECHO MINIMO A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS CASERIO CARRECHE SECHINA, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Articulo de metal	Meta física	470	470	0	Ejecución física	470				470	100%	470	100%	100%	100%
		Meta financiera	42300	42300	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
301522-APOYO TECHO MINIMO (LAMINAS) A FAMILIAS DEL AREA URBANA Y RURAL DE CHISEC, ALTA VERAPAZ	Articulo de metal	Meta física	4000	4000	0	Ejecución física					0	0%	4000	100%	0%	100%
		Meta financiera	363440	363440	0	Ejecución financiera	50000	50000	50000	12639.4	162639.4	44.75%	363440	100%	44.75%	100%
308059-APOYO TECHO MINIMO (DOTACION DE LAMINAS) PARA FAMILIAS DE CHISEC, ALTA VERAPAZ	Articulo de metal	Meta física	16000	16000	0	Ejecución física	16000				16000	100%	16000	100%	100%	100%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
<b>Eje Katun:</b>	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso al agua y gestión de RRNN															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicio de sistema de drenajes	Familia	Meta física	400	400	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	0	0		Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
283824-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES BARRIO EL ZAPOTE, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
<b>Eje Katun:</b>	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso al agua y gestión de RRNN															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Familia	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	9020899.97	22287976.2		Ejecución financiera	2100000	2100000	2184270	2495641.99	8879911.99	39.84%	13431698.61	60.26%	98.44%	148.9%
276416-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO ALDEA LIMON YALICAR, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	1756	1756	0	Ejecución física	50	50	50		150	8.54%	1492	84.97%	8.54%	84.97%
		Meta financiera	1	478563.12	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	478563.12	100%	0%	47856312%
277606-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON	Metro lineal	Meta física	3200	3200	0	Ejecución física	100	100	100	100	400	12.5%	3200	100%	12.5%	100%

PERFORACION DE POZO MECANICO AREA URBANA, CHISEC, ALTA VERAPAZ		Meta financiera	1	1415485.96	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	1415485.96	100%	0%	141548596%
260833-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA SANTA MARTA CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	1	100%	0%	100%
		Meta financiera	98995.27	98995.27	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
260854-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO TIERRA BLANCA CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	1	100%	0%	100%
		Meta financiera	47450	47450	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA RUBELHO, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA EL SAUCE, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
185898-CONSTRUCCION POZO(S), ALDEA LIMON NORTE, LIMON IMPERIAL Y SAN MIGUEL LIMON, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
292071-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO ALDEA CERRO AZUL, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	183	183	0	Ejecución física	20	20	20	8	68	37.16%	183	100%	37.16%	100%
		Meta financiera	1	405746.04	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	405746.04	100%	0%	40574604%
282283-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO ALDEA ESPERANCITA DEL RIO CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	861	861	0	Ejecución física					0	0%	861	100%	0%	100%
		Meta financiera	1	488404.36	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	488404.36	100%	0%	48840436%
276420-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO ALDEA LAS RUINAS, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	1839	1839	0	Ejecución física					0	0%	1030	56.01%	0%	56.01%
		Meta financiera	1	554804.71	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	554804.71	100%	0%	55480471%
292024-APOYO DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL EN LUGARES POBLADOS DEL MUNICIPIO DE CHISEC, ALTA VERAPAZ	Articulo de plastico	Meta física	100	908	1	Ejecución física	50	50	50	50	200	22.03%	688	75.77%	200%	688%
		Meta financiera	815015	815015	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	357120	43.82%	0%	43.82%
260948-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO SAN FRANCISCO Y MICH CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	1	100%	0%	100%
		Meta financiera	49835	49835	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
227698-CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO ALDEA TZULUL QEQCHI, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	1	1	0	Ejecución física	1				1	100%	1	100%	100%	100%
		Meta financiera	210655.27	210655.27	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
241884-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA SETZI, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	35327.82	35327.82	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
283825-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA COYOMBALAM, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	3941	3941	0	Ejecución física	1000	1000	1000	460	3460	87.79%	3941	100%	87.79%	100%
		Meta financiera	1	2498003.85	1	Ejecución financiera	500000	500000	500000	831735.79	2331735.79	93.34%	2331735.79	93.34%	233173579%	233173579%
300035-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON	Metro lineal	Meta física	6471	6471	0	Ejecución física	2000	2000	2000	171	6171	95.36%	6471	100%	95.36%	100%

PERFORACION DE POZO ALDEA SEMOX SETINTA, CHISEC, ALTA VERAPAZ		Meta financiera	1	2227052.2	1	Ejecución financiera	400000	400000	400000	413427.05	1613427.05	72.45%	1613427.05	72.45%	161342705%	161342705%
AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CANAAN, VISTA HERMOSA Y SANTA ROSA, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	6360	6360	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1	1	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
226434-CONSTRUCCION ALJIBE(S) , ALDEA EL ESFUERZO, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	10	10	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	47487	47487	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA SEPOC II, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	112	112	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	76639.31	76639.31	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
300603-APOYO DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL BARRIO SECTOR SUR, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Articulo de plastico	Meta física	1	1	0	Ejecución física	1				1	100%	1	100%	100%	100%
		Meta financiera	35200	35200	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
299528-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TANQUE DE AGUA LOTIFICACION VALLE DEL SOL, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	89886	89886	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
300604-APOYO DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL ALDEA SECOMUXAN I, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Articulo de plastico	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	1	100%	0%	100%
		Meta financiera	79750	79750	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	79750	100%	0%	100%
299501-APOYO DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL ALDEA YALCHACTI, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Articulo de plastico	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	1	100%	0%	100%
		Meta financiera	174900	174900	0	Ejecución financiera	0	0	84270	0	84270	48.18%	174900	100%	48.18%	100%
301521-APOYO DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL (TINACOS) EN LUGARES POBLADOS DEL AREA URBANA Y RURAL DE CHISEC, ALTA VERAPAZ	Articulo de plastico	Meta física	238	238	0	Ejecución física	200				200	84.03%	200	84.03%	84.03%	84.03%
		Meta financiera	380800	380800	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
317419-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO) CASERIO TICARILLO, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	122	122	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500000	1500000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
317420-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION (TINACOS) ALDEA NUEVA BABILONIA, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Articulo de plastico	Meta física	87	87	1	Ejecución física		87			87	100%	87	100%	100%	100%
		Meta financiera	139200	139200	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
317409-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TANQUE ALDEA LAS PALMAS, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	1	1	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
317421-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION (TINACOS) ALDEA CHINABOQUIL, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Articulo de plastico	Meta física	41	41	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	65600	65600	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
308508-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO MONJA BLANCA, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	850	850	0	Ejecución física	850				850	100%	850	100%	100%	100%
		Meta financiera	309904	309904	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
308510-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO EL CENTRO II, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	135	135	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	250000	250000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
308511-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (SUMINISTROS)	Aporte en especie	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%

Y SERVICIOS), MUNICIPIO DE CHISEC, ALTA VERAPAZ		Meta financiera	2146245.3	2146245.3	0	Ejecución financiera	100000	100000	100000	17778.11	317778.11	14.81%	999060.54	46.55%	14.81%	46.55%
308514-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION (TINACOS), AREA URBANA Y RURAL, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Articulo de plastico	Meta física	1250	1250	0	Ejecución física	400	400			800	64%	800	64%	64%	64%
		Meta financiera	2000000	2000000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
283824-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO BARRIO NAZARETH, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	3500	3500	0	Ejecución física	1000	1000	800		2800	80%	2950	84.29%	80%	84.29%
		Meta financiera	1	2706332.5	1	Ejecución financiera	600000	600000	600000	712098.08	2512098.08	92.82%	2512098.08	92.82%	251209808%	251209808%
283826-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO CASERIO SAN FELIPE Y LOTIFICACION MALAGUETA CHAQUIROQHA, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	5966	5966	0	Ejecución física	1000	1000	1000	766	3766	63.12%	5966	100%	63.12%	100%
		Meta financiera	1	2492692.49	1	Ejecución financiera	500000	500000	500000	520602.96	2020602.96	81.06%	2020602.96	81.06%	202060296%	202060296%
311131-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION (TINACOS), FINCA SETZAC, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Articulo de plastico	Meta física	105	105	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	168000	168000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
<b>Eje Katun:</b>	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso al agua y gestión de RRNN															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de alcantarillado	Familia	Meta física	20	20	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	660000	660000		Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
308524-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO SECTOR SUR, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	110	110	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	660000	660000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
<b>Eje Katun:</b>	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso al agua y gestión de RRNN															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos	Familia	Meta física	10000	7000	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	0	0		Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (RAMPAS Y RECOLECCION DE LIXIVIADOS) ALDEA CRUCE DEL PATO, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Reducción de la pobreza y protección social															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Implementar sistemas y medidas de protección social para todos nacionalmente apropiadas, incluidos pisos, y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables															
Mujeres beneficiadas con capacitación y asistencia técnica en proyectos productivos	Persona	Meta física	500	500	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000		Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
308101-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ALBERGUE TEMPORAL PARA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	447	447	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Eje Katun:		Guatemala Urbana y Rural														
Proridad Nacional de Desarrollo:		Ordenamiento Territorial														
Meta Estratégica de Desarrollo:		En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de las ciudadanía														
Personas atendidas con calidad en los servicios municipales	Persona	Meta física	21606	21606	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	21402432.25	24010975.34		Ejecución financiera	1200000	1200000	1146687.72	1293415.59	4840103.31	20.16%	13811722.94	57.52%	22.61%	64.53%
282464-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALON COMUNAL ALDEA COYOMBALAM, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	90	90	0	Ejecución física			75		75	83.33%	75	83.33%	83.33%	83.33%
		Meta financiera	66965	66965	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
282461-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALON COMUNAL SETZAC, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	90	90	0	Ejecución física			60		60	66.67%	60	66.67%	66.67%	66.67%
		Meta financiera	66043	66043	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
264783-MEJORAMIENTO PARQUE INFANTIL Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	1	100%	0%	100%
		Meta financiera	280808	280808	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	280808	100%	0%	100%
308085-CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES, CASERIO RINCONCITO DEL NORTE, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	650	650	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	2000000	2000000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION EDIFICIO CENTRO DE MERCADEO ALDEA SETZI, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION EDIFICIO CENTRO CORPORATIVO ÁREA URBANA, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
273841-CONSTRUCCION SALON DE USOS MÚLTIPLES, ALDEA SETZI, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	213.59	213.59	0	Ejecución física	20	20	20	20.59	80.59	37.73%	213.59	100%	37.73%	100%
		Meta financiera	1748337.5	1748337.5	0	Ejecución financiera	100000	100000	50000	50120.18	300120.18	17.17%	681957.09	39.01%	17.17%	39.01%
291713-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALONES EN AREA URBANA Y RURAL, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	4	4	0	Ejecución física					0	0%	2	50%	0%	50%
		Meta financiera	889390.7	889390.7	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	297537	33.45%	0%	33.45%
APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALON COMUNAL ALDEA CERRO ALTO, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALON COMUNAL ALDEA SECOMUXÁN I, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALON COMUNAL ALDEA PLAYITAS, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
AMPLIACION MERCADO MUNICIPAL, ÁREA URBANA, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
284250-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALON COMUNAL CASERIO SAN ANTONIO ARENAL, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	66096	66096	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALON COMUNAL ALDEA LINTERNA II, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
301550-CONSTRUCCION EDIFICIO ALCALDIA AUXILIAR ALDEA SEHIX CANTZUL, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	193	193	0	Ejecución física				50	50	25.91%	193	100%	25.91%	100%
		Meta financiera	649638	649638	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	149416.74	23%	0%	23%
282463-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALON COMUNAL BARRIO SAN PABLO, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	90	90	0	Ejecución física	40			40	44.44%	40	44.44%	44.44%	44.44%	
		Meta financiera	67583.5	67583.5	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%	
299521-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALON COMUNAL ALDEA CHAQUIQUICHE, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	180	180	0	Ejecución física	180			180	100%	180	100%	100%	100%	
		Meta financiera	138709	138709	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%	
299519-CONSTRUCCION EDIFICIO ALCALDIA AUXILIAR ALDEA SAN PEDRO LIMON, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	193	193	0	Ejecución física				0	0%	52	26.94%	0%	26.94%	
		Meta financiera	650000	650000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%	
302245-CONSTRUCCION EDIFICIO COMUNAL ALDEA SECHINAPEMECH, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	180	180	0	Ejecución física				0	0%	80	44.44%	0%	44.44%	
		Meta financiera	506620	506620	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%	
301518-CONSTRUCCION EDIFICIO (S) ALCALDIA AUXILIAR ALDEA TIERRA LINDA, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	163	163	0	Ejecución física	19			19	11.66%	163	100%	11.66%	100%	
		Meta financiera	850000	850000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%	
301519-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS COMUNALES ALDEAS SAN MIGUEL LIMON, LOMAS DEL NORTE Y SEJUX XUCTZUL, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	540	540	0	Ejecución física				0	0%	200	37.04%	0%	37.04%	
		Meta financiera	746443	746443	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	166350.8	22.29%	0%	22.29%	
299520-CONSTRUCCION EDIFICIO ALCALDIA AUXILIAR ALDEA SESUCHAJ, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	193	193	0	Ejecución física	50	50	50	43	193	100%	193	100%	100%	100%
		Meta financiera	650000	650000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
301009-MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) ALCALDIA AUXILIAR ALDEA SEJUX	Metro	Meta física	96	96	0	Ejecución física	20	20	25	15	80	83.33%	80	83.33%	83.33%	83.33%

XUCTZUL, CHISEC, ALTA VERAPAZ		Meta financiera	67764.3	67764.3	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%	
302246-CONSTRUCCION EDIFICIO COMUNAL ALDEA CAROLINA, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	180	180	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%	
		Meta financiera	500535	500535	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%	
317415-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALON COMUNAL CASERIO NUEVO EDEN, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	1	1	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%	
		Meta financiera	250000	250000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%	
315816-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIO COMUNAL ALDEA LINTERNA II, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	1	1	1	Ejecución física					0	0%	1	100%	0%	100%	
		Meta financiera	250000	250000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	248000	99.2%	0%	99.2%	
315821-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MERCADO CANTONAL BARRIO EL CENTRO, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	1900	1900	1	Ejecución física			300	280	580	30.53%	1900	100%	30.53%	100%	
		Meta financiera	900000	900000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	886678.25	98.52%	0%	98.52%	
315809-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALON COMUNAL CASERIO QUIMALA, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	1	1	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%	
		Meta financiera	250000	250000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%	
315814-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALON COMUNAL CASERIO NACIMIENTO RUBEL SANTO, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	1	1	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%	
		Meta financiera	250000	250000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%	
315818-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALON COMUNAL CASERIO NUEVO SINAI, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	1	1	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%	
		Meta financiera	250000	250000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%	
317422-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALON DE USOS MULTIPLES CASERIO RINCONCITO DEL NORTE, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	1	1	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%	
		Meta financiera	600000	600000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%	
308092-CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ALCALDIAS AUXILIARES DE LAS 15 MICRORREGIONES, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%	
		Meta financiera	824900	824900	0	Ejecución financiera	100000	100000	96687.72	0	296687.72	35.97%	609832.72	73.93%	35.97%	73.93%	
308097-CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (ORNATO, URBANIZACION Y SERVICIOS) DEL MUNICIPIO DE CHISEC, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%	
		Meta financiera	7882599.25	10491142.34	1	Ejecución financiera	1000000	1000000	1000000	1243295.41	4243295.41	40.45%	10491142.34	100%	53.83%	133.09%	
<b>Eje Katun:</b>	Guatemala Urbana y Rural																
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Ordenamiento Territorial																
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente																
Personas que utilizan el servicio de transporte público	Persona	Meta física			0	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	87996.5	87996.5		Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	87996.5	100%	0%	100%	
292035-CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES SECTOR NORTE, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%	
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%	
291992-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PARQUEO DE BUSES TERMINAL SUR, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	1	1	0	Ejecución física			1	1	1	100%	1	100%	100%	100%	
		Meta financiera	87996.5	87996.5	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	87996.5	100%	0%	100%	

<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente														
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Seguridad alimentaria y nutricional														
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años de los pueblos Maya, Xinka y Garífuna, y la no indígena con énfasis en el área rural														
Promotores (as) y agricultores (as) de infra y subsistencia con mejoras en sus sistemas productivos en apoyo a la	Persona	Meta física	5000	5000	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%
		Meta financiera	3000000	3000000		Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
307928-APOYO EQUIPO AGRICOLA PARA AGRICULTORES DE INFRA Y SUBSISTENCIA DEL MUNICIPIO DE CHISEC, ALTA VERAPAZ	Familia	Meta física	5000	5000	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%
		Meta financiera	3000000	3000000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%